

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14-abr-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	144.585	10.311	2.144	40,1
Centro Operacional Chincha	91.404	5.706	2.230	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	624.197	26.724	24.795	39,3
Total Distribuido	860.186	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	13.962	1.079	284	3,8
	AC	77.442	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,6
	AC	3.597	306	0	15,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	9.599	678	247	3,8
City Gate Ica	PE	8.097	943	1	3,6
	AC	22.792	NA	NA	16,5
City Gate Nasca	PE	523	71	3	3,5
City Gate Marcona	PE	674	69	2	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	164.703	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	535.207	NA	NA	NA
EGESUR	88.990	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	22.600	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	118.303	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.800	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	120.685	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar Manrique

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel Ospina

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica