

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29-ago-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	38.050	5.008	697	53,0
Centro Operacional Chincha	92.783	5.861	2.392	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	647.700	28.912	25.706	38,2
<b>Total Distribuido</b>	778.533	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	1.237	289	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	13.570	749	421	3,7
	AC	77.976	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	7.087	546	105	3,6
	AC	3.224	887	144	14,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	1.666	261	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.709	855	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.454	271	69	3,4
	AC	22.060	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	509	51	5	2,8
City Gate Marcona	PE	528	48	2	3,2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	143.855	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	520.055	NA	NA	NA
EGESUR	127.645	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.250	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	102.105	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	121.021	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica