

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19-jun-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	434.013	30.420	5.808	55,3
Centro Operacional Chincha	136.763	8.664	3.317	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	567.798	27.340	21.295	39,2
Total Distribuido	1.138.574	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	11.739	740	375	3,9
	AC	125.024	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,8
	AC	228.730	17.800	3.692	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	3.847	295	0	4,2
City Gate Ica	PE	5.959	428	56	3,6
	AC	22.519	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	430	59	2	3,5
City Gate Marcona	PE	552	58	0	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	189.817	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	524.487	NA	NA	NA
EGESUR	43.311	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	22.200	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	288.117	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.500	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	237.800	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica