

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-mar-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	275.876	17.468	5.224	47,8
Centro Operacional Chincha	60.415	4.296	1.585	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	571.674	37.742	3.945	39,5
Total Distribuido	907.965	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	9.970	682	263	3,9
	AC	50.445	N/A	N/A	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,6
	AC	3.936	633	0	15,3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	3.666	443	0	3,9
City Gate Ica	PE	7.298	851	57	3,6
	AC	42.825	N/A	N/A	17,0
City Gate Nasca	PE	502	66	4	3,5
City Gate Marcona	PE	573	77	2	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	196.685	N/A	N/A	N/A
Linepack <sup>5</sup>	AC	20.390	N/A	N/A	N/A

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	538.262	N/A	N/A	N/A
EGESUR	33.412	N/A	N/A	N/A
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	36.500	N/A	N/A	N/A
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	144.885	N/A	N/A	N/A
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	21.800	N/A	N/A	N/A
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	133.106	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.