

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27-mar-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	270.302	22.376	717	48,7
Centro Operacional Chincha	66.541	4.413	2.082	N/A
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	550.847	29.200	17.644	39,8
Total Distribuido	887.690	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	
Centro Operacional Chincha	PE	8.955	605	279	3,9
	AC	57.586	N/A	N/A	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	0	0	0	3,5
	AC	2.288	664	0	16,1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	3.464	409	0	3,9
City Gate Ica	PE	7.316	865	42	3,6
	AC	20.592	N/A	N/A	17,0
City Gate Nasca	PE	485	66	4	3,5
City Gate Marcona	PE	456	67	1	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	182.022	N/A	N/A	N/A
Linepack ⁵	AC	53.679	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	534.413	N/A	N/A	N/A
EGESUR	16.434	N/A	N/A	N/A
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	36.500	N/A	N/A	N/A
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	135.722	N/A	N/A	N/A
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	21.800	N/A	N/A	N/A
Mercado Regulado				
Residencial-Comercial, GNV, Industrial	142.821	N/A	N/A	N/A

Elaborado por:

Nombre: Angel Huachillo

Aprobado por:

Nombre: Dario Alberto Angel Ospina

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.