

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31-oct-16

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	152.266	12.921	2.784	55,9
Centro Operacional Chincha	73.581	3.580	2.534	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	679.929	29.816	26.801	38,7
<b>Total Distribuido</b>	905.776	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	907	313	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	11.265	661	305	3,7
	AC	61.409	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	8.475	703	212	3,7
	AC	2.173	728	6	14,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,2
Estación Distrito Ica	PE	2.955	728	0	3,4
City Gate Ica	PE	6.286	515	71	3,5
	AC	25.854	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	547	74	3	3,4
City Gate Marcona	PE	473	52	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	108.643	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	554.030	NA	NA	NA
EGESUR	125.899	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	16.200	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	70.143	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	102.645	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica