

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 02-sep-16

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	182.454	11.538	6.049	51,8
Centro Operacional Chincha	98.392	5.699	2.116	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	671.859	29.722	27.121	38,5
<b>Total Distribuido</b>	952.705	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	3.013	529	0	3,7
Centro Operacional Chincha	PE	14.154	850	409	3,7
	AC	81.225	NA	NA	17,4
Centro Operacional Pisco	PE	7.145	472	161	3,7
	AC	4.000	919	242	14,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	2.061	259	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	4.690	892	0	3,4
City Gate Ica	PE	4.501	272	66	3,4
	AC	23.181	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	521	71	4	3,5
City Gate Marcona	PE	688	53	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	131.219	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	4.447	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	543.291	NA	NA	NA
EGESUR	128.568	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	17.300	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	90.919	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	128.680	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica