

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19-sep-16

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 171.956 | 9.660 | 4.248 | 54,4 |
| Centro Operacional Chincha | 88.892 | 6.124 | 2.178 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 405.735 | 17.810 | 16.397 | 39,9 |
| Total Distribuido | 666.583 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 3.063 | 509 | 0 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 12.787 | 719 | 389 | 3,7 |
| | AC | 73.042 | NA | NA | 17,5 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 6.872 | 390 | 225 | 3,7 |
| | AC | 3.137 | 458 | 122 | 14,5 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 1.317 | 197 | 0 | 3,4 |
| Estación Distrito Ica | PE | 3.378 | 719 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 5.760 | 388 | 69 | 3,5 |
| | AC | 24.290 | NA | NA | 17,0 |
| City Gate Nasca | PE | 537 | 78 | 0 | 2,9 |
| City Gate Marcona | PE | 663 | 60 | 0 | 3,3 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 135.610 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 276.969 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 128.766 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 17.000 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 92.110 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 43.000 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 118.346 | NA | NA | NA |

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- 1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
 - 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica