

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 08-ago-17

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	329.892	23.658	7.622	55,2
Centro Operacional Chincha	100.723	5.598	2.218	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	685.235	28.797	27.387	38,1
<b>Total Distribuido</b>	1.115.850	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	10.604	800	268	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	8.418	470	229	3,6
	AC	81.701	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	12.095	909	257	3,7
	AC	2	916	0	16,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	3.034	728	0	3,5
City Gate Ica	PE	7.312	500	66	3,6
	AC	127.055	NA	NA	16,9
City Gate Nasca	PE	562	83	0	3,7
City Gate Marcona	PE	527	95	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	161.883	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	17.421	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	563.597	NA	NA	NA
EGESUR	121.638	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.800	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	127.950	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.500	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	232.944	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica