

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17-ago-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Centro Operacional Humay | 400,672 | 25,248 | 3,611 | 54.6 |
| Centro Operacional Chincha | 99,440 | 7,192 | 2,804 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 685,735 | 29,127 | 27,341 | 38.4 |
| Total Distribuido | 1,185,847 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 24,938 | 1,466 | 803 | 3.6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| | AC | 74,502 | NA | NA | 17.6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 9,344 | 770 | 216 | 3.7 |
| | AC | 9,345 | 875 | 0 | 16.0 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Estación Distrito Ica | PE | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| City Gate Ica | PE | 10,688 | 1,105 | 92 | 3.8 |
| | AC | 125,040 | NA | NA | 17.0 |
| City Gate Nasca | PE | 581 | 81 | 0 | 3.8 |
| City Gate Marcona | PE | 664 | 97 | 0 | 3.4 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 176,615 | NA | NA | NA |
| Linepack 5 | AC | 68,396 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) | |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| Generadores Electricos | | | | | |
| EGASA | 565,721 | NA | NA | NA | |
| EGESUR | 120,014 | NA | NA | NA | |
| Generad | ores Electricos Me | nores | | | |
| MINSUR - CT | 9,600 | NA | NA | NA | |
| Ini | ciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 143,568 | NA | NA | NA | |
| Independientes | | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 43,000 | NA | NA | NA | |
| M | ercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 235,548 | NA | NA | NA | |

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|-------------------------|------------------------|
| | |
| | |
| Nombre: Luis Aguilar M. | Nombre: Dario Angel O. |

Notas

- 1.- Los volumenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

NA: No Aplica