

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21-ago-17

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	368,704	19,878	3,429	55.3
Centro Operacional Chincha	91,583	7,678	989	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	694,760	29,369	24,247	38.2
<b>Total Distribuido</b>	<b>1,155,047</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	22,559	1,728	407	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	0	0	0	3.6
	AC	69,024	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,561	847	265	3.6
	AC	11,561	851	0	16.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3.5
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3.5
City Gate Ica	PE	10,401	1,109	48	3.8
	AC	125,090	NA	NA	16.9
City Gate Nasca	PE	586	80	0	3.8
City Gate Marcona	PE	377	95	0	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	180,654	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	28,474	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	571,958	NA	NA	NA
EGESUR	122,802	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10,000	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	146,205	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,000	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	232,608	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica