

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-jun-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 686.537 | 63.661 | 10.696 | 51,8 |
| Centro Operacional Chincha | 214.369 | 11.680 | 4.635 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 666.379 | 28.191 | 26.674 | 38,6 |
| Total Distribuido | 1.567.285 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 12.229 | 1.113 | 69 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 9.443 | 551 | 268 | 3,6 |
| | AC | 192.697 | NA | NA | 17,6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 11.022 | 879 | 271 | 4,2 |
| | AC | 344.483 | 21.470 | 4.816 | 15,9 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| Estación Distrito Ica | PE | 3.680 | 793 | 0 | 3,4 |
| City Gate Ica | PE | 6.486 | 435 | 76 | 3,5 |
| | AC | 125.531 | NA | NA | 16,9 |
| City Gate Nasca | PE | 538 | 81 | 0 | 3,7 |
| City Gate Marcona | PE | 534 | 91 | 0 | 3,4 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 166.452 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 27.811 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 542.746 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 123.633 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 9.700 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 375.765 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 41.000 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 446.630 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica