

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	372.622	29.877	2.712	55,5
Centro Operacional Chincha	98.270	8.155	1.168	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	661.854	28.449	26.253	39,4
Total Distribuido	1.132.746	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	20.629	1.530	369	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	253	21	4	3,6
	AC	77.388	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	11.614	9.114	20	3,5
	AC	11.711	1.045	0	16,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,6
City Gate Ica	PE	10.608	1.097	106	3,8
	AC	122.421	NA	NA	17,4
City Gate Nasca	PE	587	78	0	3,7
City Gate Marcona	PE	820	103	0	3,3
Troncal H-P ⁴	AC	182.392	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	32.469	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	535.510	NA	NA	NA
EGESUR	126.344	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	10.500	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	149.634	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.000	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	235.289	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica