

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16-oct-17

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Centro Operacional Humay | 343.831 | 24.920 | 802 | 49,6 |
| Centro Operacional Chincha | 117.006 | 9.521 | 3.413 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 657.915 | 29.141 | 12.014 | 38,9 |
| Total Distribuido | 1.118.752 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 19.574 | 816 | 433 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 317 | 19 | 0 | 3,6 |
| | AC | 97.115 | NA | NA | 17,6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 9.190 | 783 | 0 | 3,5 |
| | AC | 9.190 | 1.024 | 0 | 16,5 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| Estación Distrito Ica | PE | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| City Gate Ica PE AC | PE | 9.660 | 1.042 | 59 | 3,8 |
| | AC | 124.447 | NA | NA | 16,9 |
| City Gate Nasca | PE | 569 | 79 | 0 | 3,8 |
| City Gate Marcona | PE | 919 | 84 | 0 | 3,4 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 185.139 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 4.719 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 540.463 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 117.452 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 10.500 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 149.769 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 44.000 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 251.849 | NA | NA | NA |

| Elaborado por: | Aprobado por: |
|-------------------------|------------------------|
| | |
| | |
| | |
| Nombre: Luis Aguilar M. | Nombre: Dario Angel O. |

Notas

- 1.- Los volumenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- 2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- 3.- AC: Acero / PE: Polietileno
- 4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- 5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

NA: No Aplica