

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	630.839	68.455	12.998	47,9
Centro Operacional Chincha	219.831	16.191	5.109	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	211.178	27.931	0	41,5
<b>Total Distribuido</b>	1.061.848	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	21.750	1.583	583	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	616	40	16	3,6
	AC	197.465	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	11.353	898	181	3,6
	AC	235.799	19.721	2.623	16,9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,5
Estación Distrito Ica	PE	1.385	513	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.207	782	77	3,8
	AC	69.473	NA	NA	17,2
City Gate Nasca	PE	564	83	0	3,7
City Gate Marcona	PE	716	81	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	170.686	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	131.657	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	127.586	NA	NA	NA
EGESUR	83.592	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10.221	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	275.576	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.076	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	390.140	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica