

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	567.268	22.497	15.078	47,4
Centro Operacional Chincha	253.077	15.603	5.422	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	141.919	27.981	0	42,1
Total Distribuido	962.264	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	23.082	1.590	592	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	699	44	15	3,6
	AC	229.296	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	12.881	949	250	3,7
	AC	160.885	11.637	781	17,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	1.438	541	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.217	788	62	3,8
	AC	128.821	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	582	80	2	3,7
City Gate Marcona	PE	627	81	0	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	203.527	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	49.290	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	62.962	NA	NA	NA
EGESUR	78.957	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	9.981	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	242.567	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.211	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	475.295	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica