

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	390.774	21.811	3.714	48,2
Centro Operacional Chincha	219.602	13.846	5.986	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	154.484	15.506	0	41,7
<b>Total Distribuido</b>	<b>764.860</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	24.448	1.696	575	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	612	35	18	3,6
	AC	194.542	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	11.681	858	273	3,7
	AC	94.459	9.759	294	17,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	1.400	554	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.247	783	68	3,8
	AC	130.069	NA	NA	17,0
City Gate Nasca	PE	564	79	0	3,7
City Gate Marcona	PE	657	85	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	190.488	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	81.554	NA	NA	NA
EGESUR	72.930	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	11.759	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	212.754	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.755	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	392.899	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica