

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	368.150	31.360	4.185	55,0
Centro Operacional Chincha	82.194	10.971	2.246	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	649.544	27.890	25.758	38,9
Total Distribuido	1.099.888	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	16.555	1.152	455	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	233	14	6	3,6
	AC	65.406	NA	NA	17,1
Centro Operacional Pisco	PE	8.845	755	158	3,4
	AC	8.845	941	0	16,6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.320	1.076	70	3,8
	AC	146.160	NA	NA	17,3
City Gate Nasca	PE	543	72	3	3,8
City Gate Marcona	PE	694	99	0	3,4
Troncal H-P ⁴	AC	175.831	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	17.911	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	536.460	NA	NA	NA
EGESUR	113.084	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	9.610	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	141.520	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.694	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	239.608	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica