

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	419.988	25.163	3.007	47,2
Centro Operacional Chincha	180.360	9.824	6.299	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	170.038	22.328	0	41,4
Total Distribuido	770.386	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	20.542	1.482	463	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	506	31	14	3,6
	AC	159.312	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	10.273	1.106	21	3,6
	AC	8.028	786	0	17,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	1.284	458	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.223	775	58	3,8
	AC	128.125	NA	NA	17,3
City Gate Nasca	PE	614	84	2	3,8
City Gate Marcona	PE	633	85	0	3,5
Troncal H-P ⁴	AC	174.257	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	87.553	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	67.836	NA	NA	NA
EGESUR	102.202	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	11.797	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	140.827	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	39.450	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	320.721	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica