

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	407.402	25.858	6.021	49,0
Centro Operacional Chincha	192.934	16.561	4.423	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	121.768	5.138	4.207	41,5
Total Distribuido	722.104	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	22.298	1.704	602	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	572	37	16	3,6
	AC	170.064	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	11.786	884	218	3,8
	AC	76.138	8.187	506	17,1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	1.537	651	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.675	1.007	81	3,8
	AC	129.824	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	590	83	0	3,7
City Gate Marcona	PE	665	85	0	3,5
Troncal H-P ⁴	AC	150.885	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	26.302	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	121.768	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	9.315	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	153.038	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	44.414	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	367.267	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica