

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

| Condiciones Operativas                      | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay                    | 420,247                             | 26,318                           | 10,751                           | 48.5                      |
| Centro Operacional Chincha                  | 155,146                             | 10,813                           | 5,154                            | NA                        |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 207,007                             | 15,668                           | 4,972                            | 40.9                      |
| <b>Total Distribuido</b>                    | <b>782,400</b>                      | <b>NA</b>                        | <b>NA</b>                        | <b>NA</b>                 |

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

| Condiciones Operativas            |    | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha         | PE | 18,498                              | 1,202                            | 490                              | 3.7                       |
| Centro Operacional Chincha        | PE | 6,464                               | 340                              | 223                              | 3.6                       |
|                                   | AC | 130,184                             | NA                               | NA                               | 17.6                      |
| Centro Operacional Pisco          | PE | 11,054                              | 924                              | 183                              | 3.7                       |
|                                   | AC | 11,054                              | 928                              | 0                                | 17.6                      |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0                                   | 0                                | 0                                | 0.0                       |
| Estación Distrito Ica             | PE | 2,733                               | 827                              | 0                                | 3.6                       |
| City Gate Ica                     | PE | 10,581                              | 721                              | 125                              | 3.8                       |
|                                   | AC | 129,544                             | NA                               | NA                               | 17.4                      |
| City Gate Nasca                   | PE | 556                                 | 141                              | 0                                | 3.5                       |
| City Gate Marcona                 | PE | 893                                 | 84                               | 0                                | 3.5                       |
| Troncal H-P <sup>4</sup>          | AC | 187,026                             | NA                               | NA                               | NA                        |
| Ramal Nasca <sup>6</sup>          | AC | 54,169                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| Linepack <sup>5</sup>             | AC | 12,637                              | NA                               | NA                               | NA                        |

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

| Condiciones Operativas                  | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Generadores Electricos</b>           |                                     |                                  |                                  |                           |
| EGASA                                   | 86,704                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| EGESUR                                  | 120,303                             | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Generadores Electricos Menores</b>   |                                     |                                  |                                  |                           |
| MINSUR - CT                             | 9,301                               | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Iniciales Regionales</b>             |                                     |                                  |                                  |                           |
| CLIENTES INICIALES                      | 148,434                             | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Independientes</b>                   |                                     |                                  |                                  |                           |
| MINSUR - INDUSTRIAL                     | 44,723                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Mercado Regulado</b>                 |                                     |                                  |                                  |                           |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 360,298                             | NA                               | NA                               | NA                        |

|                           |
|---------------------------|
| Elaborado por:            |
|                           |
| Nombre: Víctor Delgado B. |

|                        |
|------------------------|
| Aprobado por:          |
|                        |
| Nombre: Dario Angel O. |

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica