

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2-Ago-20

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	347,851	25,613	25,277	46.0
Centro Operacional Chinchá	141,778	9,849	7,741	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.9
<b>Total Distribuido</b>	<b>489,629</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	5,645	778	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,085	1,142	725	3.6
	AC	114,048	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	7,101	895	53	3.7
	AC	7,199	905	109	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,615	1,540	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,684	1,446	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,420	763	437	3.6
	AC	82,932	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	712	109	0	3.3
City Gate Marcona	PE	1,341	63	36	2.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	184,804	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	35,708	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,199	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	560	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,045	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,270	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,610	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	158,610	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica