

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 08/08/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	378,902	26,743	8,587	40.2	23.0
Centro Operacional Chincha	194,390	10,994	4,383	NA	30.4
City Gate de Independencia	124,720	5,421	4,931	40.6	31.1
<b>Total Distribuido</b>	698,012	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 18,377	1,486	324	3.6	16.1
Centro Operacional Chincha	PE 24,080	1,410	667	3.6	30.4
	AC 151,933	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,404	1,384	355	3.8	26.1
	AC 20,089	1,581	385	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,810	1,706	24	3.5	18.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,761	1,936	0	4.1	25.1
City Gate Ica	PE 12,426	661	412	3.6	30.2
	AC 82,370	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 636	88	3	3.6	32.9
City Gate Marcona	PE 879	40	33	3.0	36.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 186,255	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 46,753	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	124,720	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,496	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,160	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	119,599	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,469	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,917	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	277,132	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica