

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/07/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	456,656	30,790	4,577	39.4	25.8
Centro Operacional Chincha	164,546	12,867	3,607	NA	31.4
City Gate de Independencia	1,414	1,382	0	41.3	30.9
<b>Total Distribuido</b>	622,616	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,811	1,298	34	3.7	16.8
Centro Operacional Chincha	PE 21,399	1,271	520	3.6	31.4
	AC 130,336	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 14,270	1,231	293	3.9	27.3
	AC 15,648	1,277	319	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,545	1,940	131	3.5	17.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,832	2,382	0	4.0	25.7
City Gate Ica	PE 10,958	605	350	3.6	32.5
	AC 127,922	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 682	92	2	3.6	32.1
City Gate Marcona	PE 1,143	53	43	3.2	25.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 215,447	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 34,203	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 7,007	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	1,414	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,242	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,318	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	149,887	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	99,274	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,503	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	235,978	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica