

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/11/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	468,205	29,491	10,086	40.6	30.0
Centro Operacional Chincha	228,143	16,382	3,743	NA	31.5
City Gate de Independencia	62,235	5,421	0	40.6	28.2
<b>Total Distribuido</b>	758,583	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 16,688	1,522	200	3.6	18.8
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,298	122	3.6	31.5
	AC 189,011	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 17,667	1,332	414	3.9	35.8
	AC 78,411	5,631	509	17.1	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,875	1,561	29	3.5	22.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,049	2,398	0	3.9	25.8
City Gate Ica	PE 11,488	612	372	3.6	35.7
	AC 125,159	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 600	81	1	3.6	38.9
City Gate Marcona	PE 761	39	28	3.1	29.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 176,694	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 48,038	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	62,235	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	35,491	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,358	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	137,845	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	57,846	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	66,568	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	411,777	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica