

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/10/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	464,468	27,482	10,140	40.2	27.7
Centro Operacional Chincha	195,875	11,839	3,959	NA	25.1
City Gate de Independencia	94,392	5,400	0	40.6	27.0
<b>Total Distribuido</b>	754,735	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,587	1,418	253	3.6	18.1
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,258	51	3.6	25.1
	AC 155,844	NA	NA	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 19,015	1,427	479	3.9	31.6
	AC 20,718	1,544	512	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,623	1,573	175	3.5	22.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,191	2,421	0	3.9	25.4
City Gate Ica	PE 11,420	613	376	3.6	35.4
	AC 158,543	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 601	84	0	3.6	42.4
City Gate Marcona	PE 874	40	32	3.3	34.8
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 214,219	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 51,525	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	94,392	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,454	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,061	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,704	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	99,647	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,191	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	312,547	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:  
 Nombre: **Dario Angel O.**
**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica