

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31/10/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	482,819	35,864	6,761	39.3	28.1
Centro Operacional Chincha	159,330	10,883	4,025	NA	27.5
City Gate de Independencia	23,801	5,338	12	41.5	33.3
<b>Total Distribuido</b>	665,950	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 4,895	1,323	174	3.6	19.0
Centro Operacional Chincha	PE 22,444	1,198	29	3.6	27.5
	AC 131,991	NA	NA	17.4	
Centro Operacional Pisco	PE 8,033	1,402	397	4.0	31.4
	AC 9,100	1,701	414	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,007	1,153	36	3.5	21.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.9	25.0
City Gate Ica	PE 11,001	616	378	3.6	35.7
	AC 171,343	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 503	83	0	3.6	40.4
City Gate Marcona	PE 850	41	22	3.4	31.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 218,620	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 64,656	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	23,801	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,889	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	30	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	173,701	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	99,049	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,309	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	267,465	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:  
 Nombre: **Dario Angel O.**

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica