

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/04/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	574,868	41,597	5,663	49.4	31.5
Centro Operacional Chinchá	313,049	18,426	10,092	NA	27.2
City Gate de Independencia	0	0	0	37.6	36.1
Total Distribuido	887,917	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,441	2,343	135	3.7	22.8
Centro Operacional Chinchá	PE	4,708	341	100	3.6	33.8
	AC	274,900	18,426	10,092	16.9	27.2
Centro Operacional Pisco	PE	21,100	1,662	486	4.3	32.9
	AC	136,421	10,470	4,432	16.7	33.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,421	2,178	38	3.4	24.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,934	4,982	0	5.3	33.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,491	87	0	4.2	24.7
City Gate Ica	PE	15,748	769	479	3.6	30.0
	AC	132,977	12,185	766	16.6	30.2
City Gate Nasca	PE	2,050	274	13	3.9	31.3
	AC	43,135	2,639	14	16.3	20.6
City Gate Marcona	PE	997	57	13	3.3	31.5
Troncal H-P ⁴	AC	239,783	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	39,917	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,745	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,256	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	188,523	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,661	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,033	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,997	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	551,806	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica