

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	393,501	32,709	1,431	52.1	30.0
Centro Operacional Chinchá	249,047	17,284	7,542	NA	32.4
City Gate de Independencia	0	0	0	37.0	31.8
Total Distribuido	642,548	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,340	2,547	135	3.7	17.8
Centro Operacional Chinchá	PE	8,548	473	100	3.6	27.6
	AC	206,159	17,284	7,542	17.0	32.4
Centro Operacional Pisco	PE	22,209	1,545	583	4.3	26.9
	AC	47,712	11,230	1,130	16.8	28.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,592	2,968	38	4.2	20.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,523	4,057	0	5.0	33.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,958	172	0	4.2	19.9
City Gate Ica	PE	8,842	491	259	4.2	27.2
	AC	129,673	11,514	984	16.6	27.4
City Gate Nasca	PE	2,290	291	13	3.7	24.1
	AC	34,379	2,066	14	16.4	19.5
City Gate Marcona	PE	1,361	73	13	3.8	28.6
Troncal H-P ⁴	AC	213,578	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	4,449	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,471	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,589	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	165,519	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	34,204	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,504	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,231	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	364,096	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica