

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	767,093	53,832	16,772	47.2	23.9
Centro Operacional Chinchá	399,174	20,486	13,012	NA	28.5
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	17.1
Total Distribuido	1,166,267	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	37,810	2,685	135	3.7	19.4
Centro Operacional Chinchá	PE	7,678	449	100	3.6	21.4
	AC	353,686	20,486	13,012	17.0	28.5
Centro Operacional Pisco	PE	24,240	1,734	628	4.3	30.5
	AC	177,045	12,434	5,191	16.7	34.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,499	2,772	38	4.2	22.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,876	3,675	0	4.9	28.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,567	78	0	4.2	19.4
City Gate Ica	PE	9,793	577	268	4.2	32.3
	AC	136,063	12,232	901	16.6	33.5
City Gate Nasca	PE	2,175	296	13	3.9	28.1
	AC	37,843	2,509	14	17.2	21.5
City Gate Marcona	PE	1,267	55	13	3.6	29.4
Troncal H-P ⁴	AC	209,544	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,080	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	72,103	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	39,548	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,485	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,904	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	37,628	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,277	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,072	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	771,353	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica