

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	470,421	36,145	1,908	47.2	26.5
Centro Operacional Chinchá	409,541	21,122	11,789	NA	27.2
City Gate de Independencia	12	0	0	36.9	31.9
Total Distribuido	879,974	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,597	2,463	135	3.7	19.4
Centro Operacional Chinchá	PE	7,772	441	100	3.6	30.2
	AC	363,172	21,122	11,789	17.0	27.2
Centro Operacional Pisco	PE	19,014	1,379	476	4.3	32.3
	AC	168,735	11,671	3,510	16.7	33.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,815	2,806	38	4.2	21.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,405	4,125	0	4.9	34.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,530	88	0	4.2	21.5
City Gate Ica	PE	10,101	582	268	4.2	31.0
	AC	138,471	12,099	2,762	16.6	31.5
City Gate Nasca	PE	2,153	282	13	3.9	26.2
	AC	44,666	2,670	14	17.2	19.1
City Gate Marcona	PE	1,465	89	13	3.6	28.7
Troncal H-P ⁴	AC	200,026	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	41,841	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	12	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,239	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,373	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,414	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,282	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,202	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,678	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	691,574	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica