

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	539,532	55,300	1,863	47.2	26.5
Centro Operacional Chinchá	355,116	20,193	11,493	NA	29.7
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	31.8
Total Distribuido	894,648	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,749	2,473	135	3.7	18.7
Centro Operacional Chinchá	PE	5,861	365	100	3.6	27.4
	AC	314,506	20,193	11,493	17.0	29.7
Centro Operacional Pisco	PE	24,426	1,818	628	4.3	31.6
	AC	88,341	10,121	806	16.7	32.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,777	2,927	38	4.2	21.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,947	3,942	0	4.9	34.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,694	106	0	4.2	20.7
City Gate Ica	PE	9,289	521	271	4.2	30.3
	AC	133,209	13,053	2,514	16.6	30.5
City Gate Nasca	PE	2,259	286	13	3.9	22.4
	AC	45,162	2,683	14	17.2	16.8
City Gate Marcona	PE	1,161	64	13	3.6	26.9
Troncal H-P ⁴	AC	220,291	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,964	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,614	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,499	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	172,178	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,691	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,967	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,695	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	573,993	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica