

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8/05/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	634,611	36,807	15,121	48.7	31.2
Centro Operacional Chinchá	294,600	18,903	9,813	NA	27.6
City Gate de Independencia	14,913	5,203	0	37.4	34.9
Total Distribuido	944,124	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,169	2,250	135	3.7	22.0
Centro Operacional Chinchá	PE	3,823	259	100	3.6	31.9
	AC	261,608	18,903	9,813	16.9	27.6
Centro Operacional Pisco	PE	23,156	1,711	594	4.2	32.5
	AC	112,805	10,945	987	16.7	33.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,447	2,898	38	4.2	24.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,151	4,986	0	5.3	35.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,690	89	0	4.2	23.3
City Gate Ica	PE	5	3	0	4.1	42.3
	AC	132,171	12,263	993	16.6	29.7
City Gate Nasca	PE	1,976	252	13	3.9	28.0
	AC	44,318	2,615	14	16.3	19.8
City Gate Marcona	PE	1,070	56	13	3.5	33.0
Troncal H-P ⁴	AC	214,492	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	32,159	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	15,171	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	14,913	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,726	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,516	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	151,669	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,846	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,406	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,846	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	539,202	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica