

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/05/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	601,938	39,446	6,060	50.1	30.9
Centro Operacional Chinchá	342,257	20,036	9,424	NA	34.3
City Gate de Independencia	0	0	0	37.3	32.8
Total Distribuido	944,195	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,145	2,531	182	3.7	20.7
Centro Operacional Chinchá	PE	5,784	368	100	3.6	31.0
	AC	302,328	20,036	9,424	17.0	34.3
Centro Operacional Pisco	PE	23,456	1,766	576	4.3	30.9
	AC	115,112	11,247	1,114	16.7	31.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	25,990	2,243	55	4.2	22.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,174	4,521	0	5.3	33.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,399	69	0	4.1	22.0
City Gate Ica	PE	8,233	489	219	4.2	29.8
	AC	130,119	12,694	83	16.6	29.9
City Gate Nasca	PE	2,215	279	10	3.9	26.5
	AC	45,830	2,645	14	17.3	17.8
City Gate Marcona	PE	891	39	14	3.2	29.5
Troncal H-P ⁴	AC	209,415	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	40,909	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,995	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,932	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,326	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,195	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,765	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,214	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	567,574	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica