

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/10/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas     | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| Centro Operacional Humay   | 473,440                | 31,992              | 1,563               | 51.3                      | 30.0                    |
| Centro Operacional Chinchá | 193,354                | 11,717              | 3,984               | NA                        | 34.0                    |
| City Gate de Independencia | 0                      | 0                   | 0                   | 42.9                      | 36.9                    |
| <b>Total Distribuido</b>   | 666,794                | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas            |    | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|-----------------------------------|----|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| Estación Distrito Chinchá         | PE | 34,433                 | 2,565               | 135                 | 3.7                       | 18.1                    |
| Centro Operacional Chinchá        | PE | 6,913                  | 395                 | 100                 | 3.6                       | 32.7                    |
|                                   | AC | 152,008                | 11,717              | 3,984               | 17.0                      | 34.0                    |
| Centro Operacional Pisco          | PE | 21,927                 | 1,711               | 536                 | 4.3                       | 28.8                    |
|                                   | AC | 3,354                  | 2,109               | 614                 | 16.9                      | 28.1                    |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0                      | 0                   | 0                   | 0.0                       | 0.0                     |
| Estación Distrito Ica             | PE | 33,569                 | 2,699               | 38                  | 4.2                       | 21.9                    |
| Estación de Distrito de Villacuri | PE | 19,797                 | 5,001               | 0                   | 5.2                       | 32.7                    |
| Estación de Distrito de Paracas   | PE | 1,832                  | 148                 | 0                   | 4.0                       | 22.1                    |
| City Gate Ica                     | PE | 9,985                  | 520                 | 313                 | 4.2                       | 29.0                    |
|                                   | AC | 135,568                | 12,170              | 1,698               | 16.6                      | 28.8                    |
| City Gate Nasca                   | PE | 2,225                  | 286                 | 13                  | 3.7                       | 31.8                    |
|                                   | AC | 45,365                 | 2,697               | 14                  | 16.0                      | 19.7                    |
| City Gate Marcona                 | PE | 926                    | 40                  | 13                  | 3.5                       | 30.7                    |
| Troncal H-P <sup>4</sup>          | AC | 209,392                | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| Ramal Nasca <sup>6</sup>          | AC | 31,552                 | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| Linepack <sup>5</sup>             | AC | 0                      | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas                  | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Generadores Eléctricos</b>           |                        |                     |                     |                           |                         |
| EGESUR                                  | 0                      | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| EGASA                                   | 0                      | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| <b>Independientes &gt;30,000m3</b>      |                        |                     |                     |                           |                         |
| MINSUR - INDUSTRIAL                     | 45,171                 | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA                | 5,180                  | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| ACEROS AREQUIPA                         | 159,023                | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS NASCA                      | 45,024                 | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS ICA                        | 72,347                 | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS CHINCHÁ                    | 73,726                 | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| <b>Mercado Regulado</b>                 |                        |                     |                     |                           |                         |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 308,375                | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |

 Elaborado por:  
  
 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

#### Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica