

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	568,567	40,841	10,004	48.5	27.1
Centro Operacional Chinchá	207,437	13,355	4,012	NA	33.1
City Gate de Independencia	0	0	0	40.6	31.7
Total Distribuido	776,004	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,978	2,584	135	3.7	16.4
Centro Operacional Chinchá	PE	10,428	650	100	3.6	24.6
	AC	163,031	13,355	4,012	17.0	33.1
Centro Operacional Pisco	PE	23,122	1,717	457	4.4	25.9
	AC	1,358	2,395	505	16.9	27.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,490	2,705	38	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,516	3,554	0	4.9	26.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,300	154	0	4.1	17.3
City Gate Ica	PE	9,418	510	251	4.2	29.3
	AC	132,232	11,767	1,065	16.6	29.7
City Gate Nasca	PE	2,185	289	13	3.7	29.7
	AC	44,933	2,685	14	17.1	18.1
City Gate Marcona	PE	896	47	13	3.2	28.5
Troncal H-P ⁴	AC	212,969	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	52,183	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	37,966	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,695	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,765	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,965	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,604	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,337	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,339	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	383,298	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica