

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	576,401	37,681	1,785	49.8	27.2
Centro Operacional Chinchá	161,079	11,213	3,892	NA	34.5
City Gate de Independencia	0	0	0	39.7	32.7
Total Distribuido	737,480	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,243	2,299	182	3.7	16.8
Centro Operacional Chinchá	PE	11,345	616	100	3.6	30.2
	AC	117,491	11,213	3,892	16.9	34.5
Centro Operacional Pisco	PE	20,805	1,473	391	4.4	26.0
	AC	1,905	1,802	446	16.9	25.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,735	2,767	55	4.2	19.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,005	3,425	0	5.0	28.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,843	139	0	4.1	20.1
City Gate Ica	PE	9,333	491	276	4.2	28.1
	AC	129,570	13,071	1,152	16.7	28.5
City Gate Nasca	PE	1,950	258	10	3.7	25.7
	AC	44,786	2,653	14	17.1	16.3
City Gate Marcona	PE	1,462	68	14	3.4	27.2
Troncal H-P ⁴	AC	233,546	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,588	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	26,873	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,223	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,712	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	172,482	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,498	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,872	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	28,836	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	368,857	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica