

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	427,647	28,460	2,578	48.7	25.1
Centro Operacional Chinchá	226,218	12,764	4,528	NA	30.9
City Gate de Independencia	127,875	6,363	3,795	33.8	22.0
Total Distribuido	781,740	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	39,686	2,726	135	3.7	19.7
Centro Operacional Chinchá	PE	7,096	416	51	3.5	31.3
	AC	179,436	12,764	4,528	16.5	30.9
Centro Operacional Pisco	PE	4,621	507	0	4.2	28.1
	AC	2,936	1,927	590	16.9	27.8
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,981	583	550	4.2	23.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,864	3,467	38	4.2	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,301	4,593	0	5.2	32.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,641	109	0	3.9	24.1
City Gate Ica	PE	445	118	8	4.2	36.5
	AC	131,751	12,858	998	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,438	312	13	3.7	33.6
	AC	43,562	2,720	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,293	63	13	3.9	33.8
Troncal H-P ⁴	AC	199,620	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,516	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,875	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	31,495	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,446	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,234	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,925	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,103	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	81,675	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	353,308	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica