

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	449,757	29,279	3,472	48.2	24.1
Centro Operacional Chinchá	222,721	12,950	4,518	NA	31.4
City Gate de Independencia	128,030	6,170	3,809	33.7	23.1
Total Distribuido	800,508	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,902	2,500	135	3.7	19.8
Centro Operacional Chinchá	PE	7,044	434	51	3.5	29.2
	AC	176,775	12,950	4,518	16.5	31.4
Centro Operacional Pisco	PE	4,948	563	11	4.2	28.9
	AC	5,734	2,024	672	16.9	29.0
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	19,048	1,242	528	4.2	22.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,237	3,426	38	4.3	20.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,320	4,605	0	5.2	31.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,533	106	0	4.0	23.6
	PE	538	118	8	4.2	35.4
City Gate Ica	AC	130,335	12,561	1,032	16.7	28.8
	PE	2,438	299	13	3.7	33.6
City Gate Nasca	AC	42,857	2,714	10	16.2	24.7
	PE	1,270	91	13	3.8	29.0
Troncal H-P ⁴	AC	201,667	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	54,699	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	128,030	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,465	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,271	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,309	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,807	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,204	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	81,753	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	356,535	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica