

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	469,542	28,682	5,987	44.3	22.8
Centro Operacional Chinchá	208,594	11,767	3,817	NA	31.4
City Gate de Independencia	120,149	6,502	0	33.9	24.1
Total Distribuido	798,285	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,001	1,968	182	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	4,567	318	51	3.6	31.1
	AC	173,026	11,767	3,817	16.6	31.4
Centro Operacional Pisco	PE	4,011	506	0	4.2	30.7
	AC	0	1,665	408	16.9	30.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	17,128	1,132	378	4.2	24.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,026	3,244	55	4.3	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,708	4,602	0	5.3	32.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,675	177	0	3.9	24.4
City Gate Ica	PE	395	79	8	4.2	33.0
	AC	129,095	12,866	1,185	16.7	30.4
City Gate Nasca	PE	2,015	258	10	3.8	33.6
	AC	38,544	2,560	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,313	62	14	3.9	29.9
Troncal H-P ⁴	AC	235,504	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,266	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	120,149	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,790	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,289	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	177,411	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	38,167	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,082	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	83,359	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	333,176	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica