

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/02/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	495,335	33,926	1,602	50.6	28.0
Centro Operacional Chinchá	196,280	11,860	2,570	NA	31.2
City Gate de Independencia	36,826	5,268	0	39.4	38.9
Total Distribuido	728,441	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	28,825	2,229	182	3.7	23.7
Centro Operacional Chinchá	PE	4,358	235	51	3.6	36.5
	AC	163,097	11,860	2,570	17.0	31.2
Centro Operacional Pisco	PE	18,313	1,432	294	4.3	31.3
	AC	3,230	2,574	320	16.9	29.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	21,602	2,091	55	4.0	26.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,037	5,054	0	5.3	39.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,397	98	0	3.9	25.3
City Gate Ica	PE	20,142	991	650	4.2	21.1
	AC	130,576	12,848	1,601	16.7	27.8
City Gate Nasca	PE	1,789	2,584	10	3.4	33.6
	AC	985	44	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	664	36	14	3.5	37.8
Troncal H-P ⁴	AC	194,438	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	31,522	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	50,640	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	36,826	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,810	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,150	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	146,416	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	37,862	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,976	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	80,223	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	302,178	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica