

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2/06/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas     | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Centro Operacional Humay   | 507,566                             | 34,022                           | 3,960                            | 51.1                      | 28.8                    |
| Centro Operacional Chincha | 159,082                             | 9,839                            | 5,376                            | NA                        | 34.3                    |
| City Gate de Independencia | 72,685                              | 5,551                            | 0                                | 34.3                      | 26.8                    |
| <b>Total Distribuido</b>   | <b>739,333</b>                      | <b>NA</b>                        | <b>NA</b>                        | <b>NA</b>                 | <b>NA</b>               |

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas            |    | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Estación Distrito Chincha         | PE | 36,096                              | 2,601                            | 135                              | 3.7                       | 20.7                    |
| Centro Operacional Chincha        | PE | 4,324                               | 297                              | 51                               | 3.6                       | 23.7                    |
|                                   | AC | 118,662                             | 9,839                            | 5,376                            | 17.0                      | 34.3                    |
| Centro Operacional Pisco          | PE | 25,025                              | 1,815                            | 655                              | 4.3                       | 28.6                    |
|                                   | AC | 11,150                              | 2,681                            | 1,079                            | 16.9                      | 29.1                    |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0                                   | 0                                | 0                                | 0.0                       | 0.0                     |
| Estación Distrito Ica             | PE | 37,536                              | 3,080                            | 38                               | 4.2                       | 22.5                    |
| Estación de Distrito de Villacuri | PE | 20,508                              | 5,102                            | 0                                | 5.2                       | 31.3                    |
| Estación de Distrito de Paracas   | PE | 1,257                               | 93                               | 0                                | 3.9                       | 23.0                    |
| City Gate Ica                     | PE | 2,803                               | 260                              | 46                               | 4.2                       | 28.8                    |
|                                   | AC | 130,646                             | 13,123                           | 491                              | 16.6                      | 28.1                    |
| City Gate Nasca                   | PE | 2,499                               | 301                              | 13                               | 3.8                       | 33.6                    |
|                                   | AC | 43,740                              | 2,690                            | 10                               | 16.2                      | 24.7                    |
| City Gate Marcona                 | PE | 1,441                               | 77                               | 13                               | 3.1                       | 28.3                    |
| Troncal H-P <sup>4</sup>          | AC | 241,695                             | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| Ramal Nasca <sup>6</sup>          | AC | 53,717                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| Linepack <sup>5</sup>             | AC | 0                                   | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas                  | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Generadores Eléctricos</b>           |                                     |                                  |                                  |                           |                         |
| EGESUR                                  | 72,685                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| EGASA                                   | 0                                   | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| <b>Independientes &gt;30,000m3</b>      |                                     |                                  |                                  |                           |                         |
| MINSUR - INDUSTRIAL                     | 43,760                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA                | 6,520                               | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| ACEROS AREQUIPA                         | 174,991                             | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS NASCA                      | 43,437                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS ICA                        | 71,772                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS CHINCHA                    | 48,767                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| <b>Mercado Regulado</b>                 |                                     |                                  |                                  |                           |                         |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 341,853                             | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |

 Elaborado por:  
  
 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica