

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	575,947	58,301	3,338	52.8	27.2
Centro Operacional Chinchá	193,915	11,143	7,063	NA	31.6
City Gate de Independencia	126,860	6,357	4,718	33.8	22.5
Total Distribuido	896,722	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,369	2,230	135	3.7	20.6
Centro Operacional Chinchá	PE	10,463	526	51	3.6	33.7
	AC	154,083	11,143	7,063	16.7	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	2,271	412	0	4.2	31.8
	AC	1,888	1,643	448	17.0	28.0
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	17,048	454	417	4.3	27.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	45,435	3,259	38	4.2	22.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	68,508	4,997	0	5.2	36.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,587	95	0	3.9	26.1
City Gate Ica	PE	331	80	9	4.2	37.2
	AC	174,655	15,717	6,344	16.6	14.1
City Gate Nasca	PE	2,391	312	13	3.7	33.6
	AC	57,845	2,725	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,507	110	13	3.8	31.2
Troncal H-P ⁴	AC	223,094	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,942	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	126,860	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,584	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,499	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,780	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,385	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	93,998	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	65,052	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	413,118	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.