

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	1,075,433	74,087	8,954	51.8	26.2
Centro Operacional Chinchá	181,950	15,077	2,289	NA	32.8
City Gate de Independencia	98,825	6,346	0	34.1	37.6
Total Distribuido	1,356,208	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	22,149	1,642	143	3.7	20.6
Centro Operacional Chinchá	PE	9,783	540	51	3.7	30.2
	AC	150,018	15,077	2,289	16.7	32.8
Centro Operacional Pisco	PE	529	207	0	4.3	33.7
	AC	0	1,166	381	17.0	27.7
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	13,832	294	349	4.3	28.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,911	2,121	54	4.2	22.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	43,743	4,981	0	5.2	35.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,989	133	0	3.9	26.3
City Gate Ica	PE	267	22	8	4.2	39.6
	AC	160,524	13,076	2,703	16.7	15.3
City Gate Nasca	PE	1,766	199	12	3.7	33.6
	AC	44,216	2,606	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,503	150	15	4.0	32.2
Troncal H-P ⁴	AC	282,715	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	41,381	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	443,056	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	98,825	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,609	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,577	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	217,276	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,903	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,947	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	78,813	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	791,258	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica