

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	649,381	34,067	22,431	40.3	20.9
Centro Operacional Chinchá	212,736	12,161	6,950	NA	32.5
City Gate de Independencia	124,442	6,389	4,097	33.8	23.1
Total Distribuido	986,559	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	30,900	2,225	182	3.7	21.4
Centro Operacional Chinchá	PE	11,670	629	51	3.6	34.5
	AC	170,166	12,161	6,950	16.8	32.5
Centro Operacional Pisco	PE	2,716	455	0	4.2	35.0
	AC	1,659	2,075	451	17.0	35.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,468	1,156	405	4.2	29.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,582	3,645	55	4.2	23.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	54,826	5,042	0	5.2	35.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,953	134	0	3.9	26.9
City Gate Ica	PE	314	55	8	4.2	42.8
	AC	195,819	14,218	5,864	16.7	27.3
City Gate Nasca	PE	1,911	256	10	3.8	33.6
	AC	57,987	2,674	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,200	61	14	3.8	32.1
Troncal H-P ⁴	AC	236,382	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	57,844	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	124,442	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,036	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,503	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	174,787	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,462	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,326	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,681	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	403,604	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limaga
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.