

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	467,881	29,937	1,904	49.3	21.3
Centro Operacional Chinchá	231,782	12,728	7,154	NA	31.9
City Gate de Independencia	126,676	6,391	3,943	33.8	22.6
Total Distribuido	826,339	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,457	2,617	135	3.7	21.7
Centro Operacional Chinchá	PE	12,452	615	51	3.6	34.6
	AC	182,873	12,728	7,154	16.8	31.9
Centro Operacional Pisco	PE	2,792	461	0	4.2	34.5
	AC	1,944	2,241	498	17.0	33.0
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,810	593	470	4.3	29.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	43,919	2,768	38	4.2	22.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	100,138	5,015	0	5.1	31.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,584	94	0	3.9	26.9
City Gate Ica	PE	370	81	8	4.2	39.7
	AC	207,213	16,251	5,074	16.6	29.5
City Gate Nasca	PE	2,297	283	13	3.7	33.6
	AC	57,563	2,691	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,261	93	13	4.0	30.4
Troncal H-P ⁴	AC	215,883	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	52,163	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	126,676	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,076	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,522	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	157,005	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,086	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,407	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	96,166	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	475,457	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.